



**Dirección de Administración**

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de Inversión  
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional  
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura  
División de Análisis y Revisión de Proyectos

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2024.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	2-23260001-5-421031
Número de compromiso:	5-421031
Número de obra:	23260001
Concepto del Contrato:	“Desarrollo de los estudios del subsuelo (Mecánica de suelos, Geofísica y Pavimentos) en el predio programado para la construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas, ubicado en carretera a Imala Acera Poniente No. 6051, Ejido Tierra Blanca, C.P.80014, Culiacán Sinaloa”.
Contratista:	GERD, SERVICIOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Y LOGISTICA APLICADA, S. de R.L. de C.V.
Fecha de inicio:	03 de Junio de 2024
Fecha de término:	17 de Julio de 2024
Plazo de ejecución:	45 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$1'189,894.01 (Un millon ciento ochenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 01/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%