



**Dirección de Administración**

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de Inversión  
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional  
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura  
División de Desarrollo de Anteproyectos

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2024.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES**

**Datos generales del contrato:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de contrato:         | 2-23270001-5-421041   |
| Número de compromiso:       | 5-421041  |
| Número de obra:             | 23270001  |
| Concepto del Contrato:      | Desarrollo del Anteproyecto conceptual para la Construcción de un Nuevo hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGZ No 4, en Guaymas Sonora.. |
| Contratista:                | Vanguardia Profesional S.A. de C.V.   |
| Fecha de inicio:            | 30 de Julio de 2024   |
| Fecha de término:           | 26 de Noviembre de 2024   |
| Plazo de ejecución:         | 120 días naturales  |
| Monto del Contrato sin IVA: | \$1' 317,784.24 [Un millón trescientos diecisiete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 24/100 M.N.]   |
| Convenio:                   | N/A   |
| Fecha del Convenio:         | N/A   |
| Tipo de ampliación:         | N/A   |
| Plazo de ampliación:        | N/A   |
| Monto del convenio:         | N/A   |
| Avance físico:              | 12.15%  |
| Avance financiero:          | 0.00%   |