



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México a 30 de septiembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2021).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	1-2036001-1-5-42904
Número de compromiso:	5-42904
Número de obra:	2036001
Concepto del contrato:	Estudios de Preinversión, Infraestructura de Servicios, Diseño y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la sustitución del “Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N.)”, en la Unidad Morelos Ciudad de México.
Contratista:	Promoción y Distribución Cinco, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	5 de Julio de 2021
Fecha de término:	30 de Enero de 2022
Plazo de ejecución:	210 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$8´478,891.31 (Ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 31/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	1.19%
Avance financiero:	0%

