



Ciudad de México a 30 de junio de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 2DO. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2022).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	1-2036001-1-5-42904
Número de compromiso:	5-42904
Número de obra:	2036001
Concepto del contrato:	Estudios de Preinversión, Infraestructura de Servicios, Diseño y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la sustitución del “Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N.)”, en la Unidad Morelos Ciudad de México.
Contratista:	Promoción y Distribución Cinco, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	5 de Julio de 2021
Fecha de término:	30 de Enero de 2022
Plazo de ejecución:	210 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$8´478,891.31 (Ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 31/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	24%
Avance financiero:	13.47%

