



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 30 de SEPTIEMBRE de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL TRIMESTRE TRES DE 2023
(julio-septiembre)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	23 DE JUNIO DE 2023
Número de contrato:	2-22020008-5-42990
Número de compromiso:	5-42990
Número de obra:	22020008
Concepto del Contrato:	Estudios Técnicos de Arquitectura y Estructura Básica para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Ensenada, Baja California.
Contratista:	VANGUARDIAPROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	26 DE JUNIO DE 2023
Fecha de término:	08 DE SEPTIEMBRE 2023
Plazo de ejecución:	75 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 5,600,561.29 (cinco millones seiscientos mil quinientos sesenta y un pesos 29/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	70%
Avance financiero:	0%

Ing. David Martínez Hernández
Matricula: 311094690

Residente de Servicio

