



**Dirección de Administración**

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de Inversión  
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional  
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura  
División de Análisis y Revisión de Proyectos

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2024.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES**

**Datos generales del contrato:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de contrato:         | 1-22020007-5-421036   |
| Número de compromiso:       | 5-421036  |
| Número de obra:             | 22020007  |
| Concepto del Contrato:      | Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la construcción del nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. |
| Contratista:                | Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales, S.A. de C.V.  |
| Fecha de inicio:            | 02 de agosto de 2024  |
| Fecha de término:           | 29 de diciembre de 2024   |
| Plazo de ejecución:         | 150 días naturales  |
| Monto del Contrato sin IVA: | \$4´811,343.86 [Cuatro millones ochocientos once mil trecientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.]  |
| Convenio:                   | N/A   |
| Fecha del Convenio:         | N/A   |
| Tipo de ampliación:         | N/A   |
| Plazo de ampliación:        | N/A   |
| Monto del convenio:         | N/A   |
| Avance físico:              | 11.82%  |
| Avance financiero:          | 20%   |