



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

OBRAS PAO 2026

En Proceso



2026
año de
Margarita
Maza

Reubicación-UMF 26

PROVIDENCIA, CÓRDOBA VER.



Gobierno de
México



- Pendiente Contrato Drenaje.
- Término del periodo de ejecución 27/04/2026
- Se hacen observaciones a la empresa que deberán de subsanar en un periodo no mayor a 7 días naturales.
- Se solicitó a JCU la planeación para iniciar con el traspaso del mobiliario.







AVANCE GENERAL DE OBRA INTERIOR: **100%**

AVANCE GENERAL DE OBRA EXTERIOR: **98%**

MANTENIMIENTO INMUEBLE

SUR 10, Orizaba, Ver.

Se da formal inicio a los trabajos el día de hoy. Se programa Sandblast fin de semana.



2026
año de
**Margarita
Maza**

MANTENIMIENTO INMUEBLE.



SUBDELEGACIÓN COATZACOALCOS.



Gobierno de
México



- Se dio fallo el 27.04.2026 empresa ya hizo el pedido de la lamina multipanel estaría iniciando el suministro el día 07.05.2026, solicita cierre total del área debajo de la techumbre durante los trabajos.



2026
año de
**Margarita
Maza**

ADECUACIÓN DE ESPACIO.

UMF 52 COSOLEACAQUE.



Gobierno de
México



- Se dio fallo el 20.04.2026 empresa se presentó al sitio a hacer levantamiento. Y se define área de emplazamiento con administración de la unidad y residencia de obra.


ASISTENTES		
Nombre:		Dirección Normativa/Cargo:
Ing. Sergio Israel Gutierrez Figueroa		Jefe de Conservación Zonal Coatzacoalcos-Minatitlán
Ing. Victoria Vega Torres		Administradora
No.	Puntos Tratados	Consideraciones/Acuerdos
01	TRABAJOS DE HABILITADO DE TECHUMBRE PARA TRABAJO SOCIAL "ACTIVIDADES EDUCATIVAS"	Se deja determinada el área donde se realizarán los trabajos correspondientes de construcción de palapa para que el departamento de trabajo social realice las pláticas correspondientes de Estrategias Educativas Se determina el área verde a un costado de patio de maniobra de carga y descarga de suministro. Quedando de acuerdo el área directiva con la finalidad de NO modificar el catalogo de conceptos ya existente para los trabajos a realizar. Así mismo se deja constar que el área tendrá una rampa para acceso de discapacitados.

Con relación a los asuntos tratados se determinó que no existen acuerdos que establecer.

A continuación, no teniendo algún otro asunto que tratar, se concluye la presente reunión, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.-----

FIRMAS:

Nombre:	Dirección Normativa/Cargo:
Ing. Sergio Israel Gutierrez Figueroa	Jefe de Conservación Zonal Coatzacoalcos-Minatitlán
Ing. Victoria Vega Torres	Administradora UMF 52



2026
año de
Margarita
Maza