

Sustitución de la UMF No. 93 “Programa de Emergencia” para la atención de los daños provocados por el sismo de Septiembre, Ecatepec de Morelos, Estado de México

Datos Generales



EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A.
DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$316,333,123.97 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Abril 2025

Situación actual de la obra:

- Se trabaja en la colocación de cableado de control para UMAS, instalación de plafón, aplicación de pintura y pasta corev, pulido de pisos, fabricación de puertas y muebles de madera; así mismo colocación de cancelería de aluminio y vidrios.



Avance físico
90.40 %



Avance financiero
\$ 258,414,826.21
81.69%