

Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Tesistan, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Empresas: Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

Contrato: 1-12140002-4-43644, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

Importe contratado: **\$23'287,954.40 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 29 de octubre de 2016

Fecha de Término contractual: 22 de mayo de 2016

Fecha de Término de Convenio C-1: 31 de octubre de 2016

Fecha de Término (estimada): La Unidad opera desde el 29 de junio de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100%	100%
<i>Financiero:</i>	\$20'676,016.98	\$23'287,954.40

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$23,984,176.70	hasta la estimación 23
Importe estimado Pagado	\$23,984,176.70	De la estimación 1 a la 23
Importe programado para pago	\$3'029,874.40	El contratista no ha presentado <i>Estimaciones</i>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$27'014,027.10	

