

Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

## Nota Informativa

**Obra:** Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

**Empresas:** Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

**Importe contratado:** **\$28'256,895.33 más IVA.**  
**Importe Total con convenios:** **\$47'078,508.59 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 05 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 02 de junio de 2017  
**Fecha de término Convenio C-1:** 04 de septiembre de 2017  
**Fecha de término de Suspensión:** 08 de octubre de 2017  
**Fecha de término de Convenio C-2:** 31 de diciembre de 2017  
**Fecha de término de Convenio C-3:** 28 de marzo 2018  
**Fecha de término de Suspensión 2:** indeterminada

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	99.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$44'656,383.23	\$47'078,508.59

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$44'656,383.23</b>	hasta la estimación 62
Importe estimado Pagado	\$ 44'656,383.23	De la estimación 01 a la 96
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$44'656,383.23</b>	

