

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Remodelacion para la Creacion de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (U.C.I.A) del Hospital General de Zona No 47 Vicente Guerrero

Empresa: M&L Construccion y Mantenimiento S.de R. L. de C.V.

Contrato: 2-1638001-4-43879

Importe Contratado: \$10,791,652.41 con IVA

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 28 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$7,739,848.86	\$10,791,652.41

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$7,739,848.86	Estimacion 6
Importe Estimado Pagado	\$7,739,848.86	Hasta estimación 6
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$7,739,848.86</b>	

Se revisan detalles para hacer entrega al área de Conservación de la Unidad.