

Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional La Raza

Empresa: SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.

Contrato: 2-14360001-4-43743
 Convenio No.1 2-14360001-4-43743C1-17
 Convenio No.2 2-14360001-4-43743C2-18 Modificación en plazo 249 días

Importe Contratado: \$67,235,687.79

Fecha de inicio 10 de marzo de 2017
 Fecha de Termino 31 de agosto de 2018

Convenio 7 de mayo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	25.76%	100.00%
Financiero:	\$9,715,662.25	\$67,235,687.79

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$9,715,662.25	hasta estimación 113
Importe Estimado Pagado	\$9,715,662.25	hasta estimación 113
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$9,715,662.25	