



Ciudad de México, a 30 de junio de 2020

Nota Informativa

Obra: Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa.

Empresas: Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V.

Contrato: 2-12260001-4-43785, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario).

Monto del Contrato \$35,842,436.55 C/IVA

Fecha de inicio contractual 08 de noviembre de 2017

Fecha de término contractual 12 de marzo de 2018

Fecha de término según Convenio C-1 11 de abril de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$30'898,652.20	\$30'898,652.20

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$30,759,707.95	
Importe estimado Pagado		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$30,759,707.95	