



**TIPO DE OBRA:** Sustitución  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:** 1,784 m<sup>2</sup>  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 2,200 m<sup>2</sup>  
**NUMERO DE CONSULTORIOS:** 11 Consultorios (2 de Psiquiatría Adultos, 1 de Psiquiatría infantil, 2 de Pediatría, 1 de Neumología Pediátrica, 2 de Psicología Infantil, 2 de Psicología adultos y 1 de Medicina Familiar)  
**POBLACION BENEFICIADA:** 18,197 derechohabientes

**UVIE:** ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ  
**Contrato** 2-16270001-5-43838

	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2018	13/08/2018	\$ 142,680.00
Convenio 1	14/08/2018	31/12/2018	\$ 81,200.00
Convenio 2	02/05/2018	31/12/2018	\$ 223,880.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	73.10%	26.90%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 223,880.00	\$ 163,560.00	\$ 60,320.00
100.00%	73.06%	26.94%
<b>Hasta la estimación:</b>		8

**Situación actual de la obra:**

Se realizó el cierre administrativo del contrato.  
Se encuentra en elaboración el convenio 2.