

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYRT19-N-47-2023	Fecha de Adjudicación:	18-oct-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO"			
EMPRESA:	EXPERENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. de C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-17150004-5-431019	No COMPROMISO:	5-431019
Monto de Contrato:	\$12,144,437.86	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	el 01 de noviembre de 2023 al 15 de octubre de 2024	Plazo de Ejecución:	350 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
			Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	20.68%	21.66%	0.98%
Financiero (Importers C/IVA)	\$2,925,830.74	\$3,064,122.36	\$138,291.62
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	21.00	15.00	-6.00
Materiales	N/A	N/A	N/A

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$14,087,547.92	MONTO CONVENIDO:	N/A
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$476,359.31	HASTA EST. No.:	1
EN REVISION:	\$1,021,198.94	HASTA EST. No.:	2

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

--