



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Rehabilitación y reforzamiento estructural (reestructuración) del cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

**Empresas:** EPCCOR S.A. DE C.V.  
**Apoderado Legal:** Luis Armando Mondragón Pedrero  
**Contrato:** 2-08220002-4-43676  
**Importe contratado:** \$22,583,235.21 mas IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 20 de Abril de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 25 de Diciembre de 2017  
**1ra Suspensión:** 50 días  
**2da suspensión:** 36 días  
**3ra suspensión:** 111 días  
**Monto convenio:** \$18,282,974.02 mas IVA

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	38.00%	24.48%
Financiero:	\$9,292,831.18	\$10,004,048.01

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$9,292,831.18</b>	hasta la estimación No. 44
Importe estimado Pagado	\$9,292,831.18	De la estimación 01 a la 44
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$9,292,831.18</b>	

*Handwritten signature*