

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, derivado de la Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar N° 38, que se ubica en San José del Cabo, Baja California Sur.

Empresas: Gerzain Humberto Guzman Roa

Contrato: 2-14030002-5-43683, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

Importe contratado: **\$319,000.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 06 de mayo de 2016

Fecha de Término contractual: 05 de noviembre de 2016

Avances de Obra:	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	311,000.00	\$319,000.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$311,000.00	hasta la estimación 06
Importe estimado Pagado	\$311,000.00	De la estimación 01 a la 06
Importe por estimar	\$8,000.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$8,000.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$8,000.00	DRO no presenta fianza
Suma Acumulada Total	\$319,000.00	