

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tesistan, Jalisco.

**Empresas:** Carlos Armando García Carrillo (UVIE).

**Contrato:** 2-12140002-5-43712, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago precios unitarios).

**Importe contratado:** \$258,653.40 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 06 de octubre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 31 de enero de 2017

**Suspensión de reinicio indeterminada**

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	79.84.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$184,616.20	\$258,653.40

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$184,616.20</b>	El contratista ha presentado estimación 03.
Importe estimado Pagado	\$184,616.20	El contratista presentó 3 <i>Estimaciones</i> .
Importe programado para pago	\$0.00	Residencia de Obra no cuenta con más estimaciones.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se han enviado estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se han enviado estimaciones
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$184,616.20</b>	