

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, DURANTE EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR U.M.F. No. 18 EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO.

Empresas: SANTOS JIMENEZ JULIO CESAR

Contrato: 2-14130002-5-43713

Importe contratado: \$279,231.64
\$323,908.71 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 6 de octubre de 2016
Fecha de Término contractual: 3 de mayo de 2017
Fecha de inicio de convenio:
Fecha de Término de convenio:

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	81%	81%
Financiero:	76.50%	81%

<u>Concepto</u>	<u>Importe C/IVA</u>	<u>Comentarios</u>
Importe estimado Total	\$247,784.57	hasta la estimación No. 5
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$247,784.57	