

2017 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 16 marzo de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

Empresas: Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$28'256,895.33 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 05 de diciembre de 2016

Fecha de Término contractual: 02 de junio de 2017

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	19.52%	37.28%
<i>Financiero:</i>	\$0.00	\$10'534,170.58

Estimaciones:

La División de Construcción le ha solicitado a la Residencia de Obra el ingreso de estimaciones, la empresa acaba de hacer entrega a la Residencia los generadores de los trabajos ejecutados, los cuales están en revisión para su autorización y así poder elaborar la estimación para ser ingresada y realizar el trámite correspondiente para su pago.