

2017 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

Empresas: Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$28'256,895.33 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 05 de diciembre de 2016

Fecha de Término contractual: 02 de junio de 2017

Fecha de término Convenio C-1: 04 de septiembre de 2017

Fecha de término de Suspensión: 08 de octubre de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	60.60%	93.05%
<i>Financiero:</i>	\$8'004,914.27	\$25'417,077.35

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$8,004,914.27	hasta la estimación 09
Importe estimado Pagado	\$8,004,914.27	De la estimación 01 a la 09
Importe programado para pago	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$8,004,914.27	