

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

**Empresas:** Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

**Importe contratado:** \$28'256,895.33 más IVA.  
**Importe Convenio 3:** \$6'821,663.26 más IVA.  
**Importe Total:** \$35'078,558.31 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 05 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 02 de junio de 2017  
**Fecha de término Convenio C-1:** 04 de septiembre de 2017  
**Fecha de término de Suspensión:** 08 de octubre de 2017  
**Fecha de término de Convenio C-2:** 31 de diciembre de 2017  
**Fecha de término de Convenio C-3:** 28 de marzo 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	80.10%	100%
<i>Financiero:</i>	\$23'562,912.78	\$35'078,558.31

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$19'952,208.65</b>	hasta la estimación 24
Importe estimado Pagado	\$19'952,208.65	De la estimación 01 a la 24
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$2,070,153.79	De la estimación 25 a la 27
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$1,506,162.12	De la estimación 28 a la 31
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$23,528,524.56</b>	