

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

Empresas: Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$28'256,895.33 más IVA.**
Importe Total con convenios: **\$47'078,508.59 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 05 de diciembre de 2016
Fecha de Término contractual: 02 de junio de 2017
Fecha de término Convenio C-1: 04 de septiembre de 2017
Fecha de término de Suspensión: 08 de octubre de 2017
Fecha de término de Convenio C-2: 31 de diciembre de 2017
Fecha de término de Convenio C-3: 28 de marzo 2018
Fecha de término de Suspensión 2: indeterminada

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	98.80%	100%
<i>Financiero:</i>	\$44'656,383.23	\$47'078,508.59

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$44'656,383.23	hasta la estimación 62
Importe estimado Pagado	\$ 44'656,383.23	De la estimación 01 a la 96
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$44'656,383.23	

