

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tesistan, Jalisco.

Empresas: Ramón Alberto Casillas González (DRO).

Contrato: 2-12140002-5-43663, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago precios alzado).

Importe contratado: **\$40'273,379.02 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 29 de febrero de 2016

Fecha de Término contractual: 25 de septiembre de 2016

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$171,150.00	\$171,150.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$198,429.60	El contratista presento estimación 8 a revisión.
Importe estimado Pagado	\$198,429.60	El contratista presentó 8 <i>Estimaciones</i> .
Importe programado para pago	\$0.00	Residencia de Obra no cuenta con más estimaciones.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se envió el 24 de febrero.
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha recibido estimaciones
Suma Acumulada Total	\$198,429.60	