

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

### **Nota Informativa**

**Obra:** Director Responsable de Obra para la Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Médica Continua, en Tesistan, Jalisco.

**Empresas:** Ramón Alberto Casillas González (DRO).

**Contrato:** 2-12140002-5-43663, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago precios alzado).

**Importe contratado:** \$171,150.00 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 29 de febrero de 2016

**Fecha de Término contractual:** 25 de septiembre de 2016

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$171,150.00	\$171,150.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$171,150.00</b>	El contratista presento 8 estimaciones
Importe estimado Pagado	\$171,150.00	No se ha recibido estimaciones
Importe programado para pago	\$0.00	No se ha recibido estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha recibido estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha recibido estimaciones
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$171,150.00</b>	