



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación y reforzamiento estructural (reestructuración) del cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

Empresas: EPCCOR S.A. DE C.V.
Apoderado Legal: Luis Armando Mondragón Pedrero
Contrato: 2-08220002-4-43676
Importe contratado: \$26'196,552.84 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 20 de Abril de 2016
Fecha de Término contractual: 25 de Diciembre de 2017
1ra Suspensión: 50 días
2da suspensión: 36 días
3ra suspensión: Inicio el día 15 de febrero del 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	36.70%	37.90%
Financiero:	\$7,597,000.32	\$22,583,235.21

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$8,871,516.41	hasta la estimación No. 34
Importe estimado Pagado	\$8,871,516.41	hasta la estimación No. 34
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$8,871,516.41	

[Firma manuscrita]