

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

## Nota Informativa

**Obra:** Rehabilitación y reforzamiento estructural (reestructuración) del cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

**Empresas:** EPCCOR S.A. DE C.V.

**Contrato:** 2-08220002-4-43676

**Importe contratado:** \$22,583,235.21  
\$26,196,552.84 con IVA.  
**Fecha de Inicio contrato:** 20 de Abril de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 25 de Diciembre de 2016

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	35%	100%
Financiero:	33.64%	100%

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$8,811,521.91</b>	hasta la estimación No. 24
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$8,811,521.91</b>	