

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.

### Nota Informativa

**Obra:** Dirección Responsable de Obra, derivado de la Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar N° 38, que se ubica en San José del Cabo, Baja California Sur.

**Empresas:** Gerzain Humberto Guzman Roa

**Contrato:** 2-14030002-5-43683, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

**Importe contratado:** \$319,000.00 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 06 de mayo de 2016

**Fecha de Término contractual:** 05 de noviembre de 2016

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	311,000.00	<b>\$319,000.00</b>

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	\$311,000.00	hasta la estimación 06
Importe estimado Pagado	\$311,000.00	De la estimación 01 a la 06
<b>Importe por estimar</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>No se ha pagado por carecer del OLI</b>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	<b>\$8,000.00</b>	<b>No se ha pagado por carecer del OLI</b>
Importe de estimaciones en la División de Construcción	<b>\$8,000.00</b>	<b>No se ha pagado por carecer del OLI</b>
Suma Acumulada Total	\$319,000.00	