

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tesistan, Jalisco.

Empresas: Carlos Armando García Carrillo (UVIE).

Contrato: 2-12140002-5-43712, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago precios unitarios).

Importe contratado: **\$258,653.40 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 06 de octubre de 2016

Fecha de Término contractual: 31 de enero de 2017

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	79.84.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$163,888.26	\$258,653.40

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$190,110.82	El contratista presento estimación 2 a revisión.
Importe estimado Pagado	\$190,110.82	El contratista presentó 2 <i>Estimaciones</i> .
Importe programado para pago	\$0.00	Residencia de Obra no cuenta con más estimaciones.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se envió el 24 de febrero.
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$48,952.00	Se recibió estimación No. 3 y se espera autorización de OLI
Suma Acumulada Total	\$239,062.82	