

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tesistan, Jalisco.

Empresas: Carlos Armando García Carrillo (UVIE).

Contrato: 2-12140002-5-43712, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago precios unitarios).

Importe contratado: **\$258,653.40 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 06 de octubre de 2016

Fecha de Término contractual: 31 de enero de 2017

Suspensión de reinicio indeterminada 29 de diciembre de 2016

Suspensión Adenda fecha de término 06 de agosto de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$258,653.40	\$258,653.40

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$258,653.40	El contratista ha presentado estimación 04.
Importe estimado Pagado	\$258,653.40	El contratista presentó 4 <i>Estimaciones</i> .
Importe programado para pago	\$0.00	Residencia de Obra no cuenta con más estimaciones.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se han enviado estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se han enviado estimaciones
Suma Acumulada Total	\$258,653.40	