

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Obra para la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 1, en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

Empresas: Armando Garcia Carrillo

Contrato: 2-10344002-5-43719 (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$239,994.20 más IVA.
Importe convenio C-1: \$ 28,042.80 más IVA.
Importe total: \$268,037.00 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 17 de octubre de 2016
Fecha de Término contractual: 13 de febrero de 2017
Fecha de Término convenio C-1: 15 de abril de 2017

| <i>Avances de Obra:</i> | <i>Real</i> | <i>Programado</i> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <i>Físico:</i> | 67.13% | 100.0% |
| <i>Financiero:</i> | \$179,948.00 | \$268,037.00 |

| Concepto | Importe S/IVA | Comentarios |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Importe estimado Total | \$179,948.00 | hasta la estimación 03 |
| Importe estimado Pagado | \$179,948.00 | De la estimación 01 a la 03 |
| Importe programado para pago | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | No se ha presentado estimación |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$0.00 | No se ha presentado estimación |
| Suma Acumulada Total | \$179,948.00 | |