

2017 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

## Nota Informativa

**Obra:** Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

**Empresas:** Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

**Importe contratado:** **\$28'256,895.33 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 05 de diciembre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 02 de junio de 2017

**Fecha de Convenio C-1:** 04 de septiembre de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	21.55%	41.47%
Financiero:	\$2'436,477.49	\$11'718,134.49

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$2'436,477.49</b>	hasta la estimación 05
Importe estimado Pagado	\$2'436,477.49	De la estimación 01 a la 05
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	<b>\$2'436,477.49</b>	