

2017 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

Empresas: Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado:	\$28'256,895.33 más IVA.
Importe Convenio 3:	\$6'821,663.26 más IVA.
Importe Total:	\$35'078,558.31 más IVA.

Fecha de Inicio contrato:	05 de diciembre de 2016
Fecha de Término contractual:	02 de junio de 2017
Fecha de término Convenio C-1:	04 de septiembre de 2017
Fecha de término de Suspensión:	08 de octubre de 2017
Fecha de término de Convenio C-2:	31 de diciembre de 2017
Fecha de término de Convenio C-3:	15 de febrero 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	70.621%	98.56%
<i>Financiero:</i>	\$19'952,208.65	\$27'849,996.04

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$19'952,208.65	hasta la estimación 24
Importe estimado Pagado	\$19'952,208.65	De la estimación 01 a la 24
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$19'952,208.65	