

Ciudad de México, a 31 de marzo 2019

**Nota Informativa**

Obra: Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional "La Raza" (Hospital General, de Gineco - Obstetricia, de Especialidades y Consulta Externa)

Empresa: Construcciones, Mantenimiento y Proyectos ROMACO, S.A. de C.V.

Contrato: 2-17360003-4-43824

Importe Contratado: \$42,438,777.65

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Terminación contractual: 15 de noviembre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	100.00%	100.00%
Financiero:	\$	\$36,157,948.73	\$42,438,777.65

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$36,157,948.73	Hasta la estimación No. 14
Importe Estimado Pagado	\$36,157,948.73	Hasta la estimación No. 14
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$36,157,948.73</b>	

Los trabajos consistieron en elaboración de dictámenes de seguridad estructural de los edificios que conforman el CMN La Raza

