

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

## **Nota Informativa**

- Obra:** Trabajos no considerados en el alcance del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado N.º 1-12060001-4-43458, número de compromiso 4-43458 de la obra denominada “Construcción del Hospital General de Zona 165 camas sustentable”, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, derivados del procedimiento de conciliación número CO/047/2017 practicado el Órgano Interno de Control del IMSS por el “Contratista”
- Empresa:** Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.
- Contrato:** 2-12060001-4-43864, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato	\$39'161,693.76 S/IVA
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	<b>13-Julio-2018</b>
Fecha de inicio contractual	18-Diciembre-2014
Fecha de término contractual	30-Diciembre-2015

<b><u>Avances de Obra:</u></b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00 %
<i>Financiero devengado:</i>	\$39'161,693.76	\$39'161,693.76

### **Estatus:**

- La Residente de Obra, está reuniendo la documentación generada durante la ejecución de este contrato y así conformar el paquete de finiquito correspondiente.