

Ciudad de Mexico, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Remodelacion para la Creacion de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (U.C.I.A) del Hospital General de Zona No 47 Vicente Guerrero

Empresa: M&L Construccion y Mantenimiento S.de R. L. de C.V.

Contrato: 2-1638001-4-43879

Importe Contratado: \$10,791,652.41 con iva

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 28 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	91.18%	100.00%
Financiero:	\$7,739,848.86	\$10,791,652.41

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$7,739,848.86	Estimacion 6
Importe Estimado Pagado	\$7,739,848.86	Hasta estimación 6
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$7,739,848.86	

Comentarios: A la fecha, el proceso de ejecucion de los trabajos se encuentra dentro de la progarmacion determinada por la Empresa Contratista, sin que esto, se motivo para no seguir solicitando a la Empresa Contratista que refuerze las actividades que al mometo se ejecutan con la suficiente mano de obra, asi como, el suministro de materiales de forma continua, de la misma manera, se han resuelto oportunamente las diferencias que se han presentado entre el proceso de construccion y el proyecto ejecutivo, por lo que, a la fecha no se tiene pendientes por definir en lo que respecta a este rubro (Proyecto Ejecutivo).

Se ha iniciado con el suministrado del Equipo de Instalacion Permanente, de igual forma, la partida correspondiente a los trabajos de albañileria se encuentra practicamente concluida, se continua con las actividades de Instalaciones electromecanicas en todas las especialidades.