

Ciudad de México a 28 de diciembre de 2018

### Nota Informativa

Objeto: “Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N.º 5 en el municipio de Tepic, Nayarit”.

Contrato N° 2-14190001-4-43745

Empresa: EPCCOR, S.A. de C.V.

**Importe Contratado:** \$43'051,105.29 Mas I.V.A.

**Importe Convenio:** \$ 5'304,402.72 Mas I.V.A.

**Importe Total:** \$48'355,508.01 Mas I.V.A.

**Fecha de Inicio contrato:** 18 de abril de 2017

**Fecha de Término contractual:** 14 de octubre de 2017

**Fecha de Término Primer Convenio** 04 de diciembre de 2017

**Fecha de Término Segundo Convenio** 04 de marzo de 2018

**Fecha de Término Tercer Convenio** 14 de agosto de 2018

**Fecha de Término Cuarto Convenio** 04 de octubre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$44'215,867.79	\$56'092,389.29

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$44'215,867.79</b>	<b>Hasta la estimación 67</b>
Importe estimado Pagado	\$44'215,867.79	Hasta estimación 67
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$44'215,867.79</b>	

En proceso de cierre administrativo y finiquito.