

Ciudad de México a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N.º 5 en el municipio de Tepic, Nayarit”.

Contrato N° 2-14190001-4-43745

Empresa: EPCCOR, S.A. de C.V.

Importe Contratado: \$43'051,105.29 Mas I.V.A.

Importe Convenio: \$ 5'304,402.72 Mas I.V.A.

Importe Total: \$48'355,508.01 Mas I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 18 de abril de 2017

Fecha de Término contractual: 14 de octubre de 2017

Fecha de Término Primer Convenio 04 de diciembre de 2017

Fecha de Término Segundo Convenio 04 de marzo de 2018

Fecha de Término Tercer Convenio 14 de agosto de 2018

Fecha de Término Cuarto Convenio 04 de octubre de 2018

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$44'215,867.79	\$56'092,389.29

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$44'215,867.79	Hasta la estimación 67
Importe estimado Pagado	\$44'215,867.79	Hasta estimación 67
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$44'215,867.79	

En proceso de cierre administrativo y finiquito.