

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar No. 24, de 02 consultorios con Atención Médica Continua, en Santa Ana, Sonora.

Empresas: Casaflex, S.A.P.I. de C.V.

Contrato: 2-14270011-4-43658, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

Importe contratado: **\$6'250,000.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 30 de noviembre de 2015

Fecha de Término contractual: 29 de diciembre de 2015

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$6'250,000.00	\$6'250,000.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$6,250,000.00	hasta la estimación 05
Importe estimado Pagado	\$6,250,000.00	De la estimación 01 a la 05
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$6,250,000.00	

Se realizará Finiquito Unilateral.