

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

**Empresas:** Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

<b>Importe contratado:</b>	<b>\$28'256,895.33 más IVA.</b>
<b>Importe Convenio 3:</b>	<b>\$6'821,663.26 más IVA.</b>
<b>Importe Convenio 4:</b>	<b>\$11,999,950.00 más IVA.</b>
<b>Importe Total:</b>	<b>\$47'078,508.59 más IVA.</b>

<b>Fecha de Inicio contrato:</b>	05 de diciembre de 2016
<b>Fecha de Término contractual:</b>	02 de junio de 2017
<b>Fecha de término Convenio C-1:</b>	04 de septiembre de 2017
<b>Fecha de término de Suspensión:</b>	08 de octubre de 2017
<b>Fecha de término de Convenio C-2:</b>	31 de diciembre de 2017
<b>Fecha de término de Convenio C-3:</b>	28 de marzo 2018
<b>Fecha de término de Suspensión 2:</b>	indeterminada

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	91.00%	89.92%
<i>Financiero:</i>	\$44'656,383.23	\$47'078,508.59

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$44'656,383.23</b>	hasta la estimación 96
Importe estimado Pagado	\$44'656,383.23	De la estimación 01 a la 96
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	<b>\$0.00</b>	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$44'656,383.23</b>	