

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

Nota Informativa

Obra: Supervisión Externa para la Ampliación y Remodelación del Área de Urgencia de la UMAE-Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco

Empresas: Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14140001-5-43635, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado: **\$2'413,786.13 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 24 de septiembre de 2015

Fecha de Término contractual: 19 de junio de 2016

Fecha de Término Convenio C-1: 28 de noviembre de 2016

Importe de Convenio C-1: **\$ 602,058.29 más IVA.**

Fecha de Término Convenio C-2: 31 de octubre de 2017

Importe de Convenio C-2: **\$1'561,192.26 más IVA.**

Importe Total Contrato incluye convenios: **\$4'577,036.68 más IVA**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$4'577,036.68	\$4'577,036.68

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$5'309,362.55	hasta la estimación 26
Importe estimado Pagado	\$0.00	De la estimación 01 a la 26
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	De la estimación 16 a la 26
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$5'309,362.55	

Contrato finiquitado