

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa.

Empresas: Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V.

Contrato: 2-12260001-4-43785, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario).

Monto del Contrato \$30'898,652.20 S/IVA

Fecha de inicio contractual 08 de noviembre de 2017

Fecha de término contractual 12 de marzo de 2018

Fecha de término según Convenio C-1 11 de abril de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$30'898,652.20	\$30'898,652.20

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$9'242,540.16	hasta la estimación 11
Importe estimado Pagado	\$4'663,863.62	De la estimación 1 a la 5
Importe programado para pago	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	De la estimación 0 a la 0
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 4'578,676.54	De la estimación 6 a la 11
Suma Acumulada Total	\$9'242,540.16	

Estatus:

- La Delegación del IMSS informo a la Residencia de Obra, que con fecha 21 de junio del presente, hizo la publicación de la convocatoria para la compra del mobiliario, equipo e instrumental médico, para la UMF, siendo el día 13 de julio de 2018 el acto de apertura de las proposiciones y para el 19 de julio se dará el fallo respectivo.