

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 5, en, **Tepic, Nayarit.**

Empresa: **Director Responsable de Obra** (Nicolás Rubio Reynoso)

Contrato: **2-14190001-5-43758**, (Contrato de servicios obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Importe contratado: \$300,000.00 más IVA

Fecha de inicio contractual: 03 de Julio de 2017

Fecha de término contractual: 18 de enero de 2018

Fecha de Término probable (Convenio 1) **30 de agosto de 2018**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	48.25%	62.50%
<i>Financiero:</i>	\$52,200.00	\$187,500.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$52,200.00	Estimaciones hasta estimación 3
Importe estimado Pagado	\$52,200.00	Estimaciones 2 y 3
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$52,200.00	