



Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

**Nota Informativa**

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 CERRO GORDO

Empresa: CONCRETOS SAN CAYETANO, S. A. DE C. V. / ALVARGA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.

Contrato: 2-17150004-4-43827

Importe Contratado: \$259,623,821.26

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Termino contractual: 30 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	0.59%	24.60%
Financiero:	\$2,200,171.66	\$55,058,155.20

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$1,522,525.79	
Importe estimado Pagado		
Importe Programado para Pago	\$1,522,525.79	
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la division de Construcciones	\$677,645.87	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$2,200,171.66</b>	

*PA*