

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar N.º 51, de 2 consultorios con Atención Médica Continua, en Angostura, Sinaloa.

Empresas: Casaflex, S.A.P.I. de C.V.

Contrato: 2-14260002-4-43657, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

Importe contratado: **\$6'250,000.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 30 de noviembre de 2015

Fecha de Término contractual: 29 de diciembre de 2015

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$6'250,000.00	\$6'250,000.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$6,250,000.00	hasta la estimación 09
Importe estimado Pagado	\$6,250,000.00	De la estimación 01 a la 09
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$6,250,000.00	

Se realizara Finiquito Unilateral