

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar No. 24, de 02 consultorios con Atención Médica Continua, en Santa Ana, Sonora.

Empresas: Casaflex, S.A.P.I. de C.V.

Contrato: 2-14270011-4-43658, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

Importe contratado: **\$6'250,000.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 30 de noviembre de 2015

Fecha de Término contractual: 29 de diciembre de 2015

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Físico: | 100.0% | 100.0% |
| Financiero: | \$6'250,000.00 | \$6'250,000.00 |

| Concepto | Importe S/IVA | Comentarios |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| Importe estimado Total | \$6,250,000.00 | hasta la estimación 05 |
| Importe estimado Pagado | \$6,250,000.00 | De la estimación 01 a la 05 |
| Importe programado para pago | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | No se ha presentado estimación |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$0.00 | No se ha presentado estimación |
| Suma Acumulada Total | \$6,250,000.00 | |

Se realizara Finiquito Unilateral