

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 20 de 6 Consultorios con Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua.

Empresas: Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Importe contratado: | \$28'256,895.33 más IVA. |
| Importe Convenio 3: | \$6'821,663.26 más IVA. |
| Importe Total: | \$35'078,558.31 más IVA. |

| | |
|--|--------------------------|
| Fecha de Inicio contrato: | 05 de diciembre de 2016 |
| Fecha de Término contractual: | 02 de junio de 2017 |
| Fecha de término Convenio C-1: | 04 de septiembre de 2017 |
| Fecha de término de Suspensión: | 08 de octubre de 2017 |
| Fecha de término de Convenio C-2: | 31 de diciembre de 2017 |
| Fecha de término de Convenio C-3: | 28 de marzo 2018 |
| Fecha de término de Suspensión 2: | indeterminada |

| <u>Avances de Obra:</u> | <u>Real</u> | <u>Programado</u> |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Físico:</i> | 83.52% | 89.92% |
| <i>Financiero:</i> | \$23'562,912.78 | \$31'542,639.88 |

| Concepto | Importe S/IVA | Comentarios |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Importe estimado Total | \$28'252,387.59 | hasta la estimación 47 |
| Importe estimado Pagado | \$28'252,387.59 | De la estimación 01 a la 47 |
| Importe programado para pago | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$0.00 | |
| Suma Acumulada Total | \$28,252,387.59 | |