

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2018

### Nota Informativa

Objeto: “Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N.º 5 en el municipio de Tepic, Nayarit”.

Contrato N° 2-14190001-4-43745

Empresa: EPCCOR, S.A. de C.V.

**Importe contratado:** \$43'051,105.29 Mas I.V.A.

<b>Fecha de Inicio contrato:</b>	18 de abril de 2017	
<b>Fecha de Término contractual:</b>	14 de octubre de 2017	
<b>Fecha de Término (Convenio 1)</b>	04 de diciembre de 2017	(51 días)
<b>Fecha de Término (Convenio 2)</b>	04 de marzo de 2018	(90 días)
<b>Fecha de Término (Convenio 3)</b>	14 de agosto de 2018	(50 días)
<b>Fecha de Término Cuarto Convenio</b>	04 de octubre de 2018	

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	81.14%	91.77%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$45'030,970.12	\$56'092,389.29

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$25'652,106.50</b>	<b>Hasta la estimación 38</b>
Importe estimado Pagado	\$25'652,106.50	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$25'652,106.50</b>	