

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.

### Nota Informativa

**Obra:** Supervisión Externa para la Ampliación y Remodelación del Área de Urgencia de la UMAE-Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco

**Empresas:** Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14140001-5-43635, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

**Importe contratado:** **\$2'413,786.13 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 24 de septiembre de 2015

**Fecha de Término contractual:** 19 de junio de 2016

**Fecha de Término Convenio C-1:** 28 de noviembre de 2016

**Importe de Convenio C-1:** **\$591,377.60 más IVA.**

**Fecha de Término Convenio C-2:** 31 de agosto de 2017

**Importe de Convenio C-2:** **\$928,789.36 más IVA.**

**Importe Total Contrato y Convenio C-2:** **\$3'993,953.09 más IVA**

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	89.83%	89.83%
<i>Financiero:</i>	\$3'005,163.73	\$3'533,890.06

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$3'005,163.73</b>	hasta la estimación 15
Importe estimado Pagado	\$3'005,163.73	De la estimación 01 a la 15
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	<b>\$3'005,163.73</b>	