

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA", CONSISTENTES EN LA RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN A BASE DE PILOTES MECANIZADOS.

Empresas: URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIONES Y MEJORA, S.A. de C.V.

Contrato: 1-08360001-4-43636
Importe contratado: \$14'611,194.19 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 21 de septiembre 2015
Fecha de Término contractual: 19 de septiembre de 2016
Fecha de Término de convenio: marzo de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	85.00%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$12,427,784.91	hasta la estimación No. 32
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$12,427,784.91	